



A1 - fáze 3 (uzavřená zateplená + SDK)

Fáze 1 a fáze 2	1 141 402 Kč
Zateplení stropu se sádrokartonovým podhledem včetně montáže	100 476 Kč
Předstěny včetně izolace a montáže	80 220 Kč
Příčky včetně izolace a montáže	55 200 Kč
Hrubá podlaha včetně polystyrenu, liaporu, sádrovláknitých desek a montáže	120 000 Kč
Doprava do 50km od Chomutova	11 250 Kč

Celkem bez DPH **1 508 548 Kč**

DPH 10% 150 855 Kč

Celkem s DPH 10% 1 659 403 Kč

Popis stavby v rozsahu třetí fáze:

Třetí fáze výstavby navazuje na její druhou část a zabývá se hrubými interiéry.

Strop je zateplen 300mm tlustou tepelnou izolací, která je položena mezi spodní pásnice příhradových vazníků. Po položení tepelné izolace se zespona připevňuje parotěsná fólie a shora pochozí podlaha v místě úložného prostoru příhradových vazníků. Dále se pokračuje instalací předstěn a příček.

Předstěny a příčky jsou vyplněny tepelnou izolací a zaklopeny sádrokartonem. V instalačních předstěrách je místo pro rozvody veškerých instalací. Nakonec se dokončuje suchá podlaha, která je tvořena podlahovým polystyrenem tloušťky 120mm, Liaporem tloušťky 60mm a podlahovými sádrovláknitými deskami tloušťky 20mm. V polystyrenu se počítá s rozvody vody a ostatních instalací. do této podlahy lze umístit i podlahové vytápění.

Tuto fázi nelze dodat samostatně, ale pouze jako pokračování fáze předchozí.